

UBND TỈNH PHÚ YÊN
BAN CHỈ ĐẠO 319

Số: 02 /TB-BCĐ319

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 319 tại cuộc họp giao ban về triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên

Ngày 20/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên (theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 319) đã chủ trì, tổ chức cuộc họp giao ban về triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Tham dự cuộc họp gồm: Sở Giao thông vận tải: Nguyễn Phương Đông - Giám đốc, Huỳnh Gia Hoàng - Phó Giám đốc; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Kim Ba; Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Đồng; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Thanh Liêm; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Đào Lý Nhĩ; Phó Giám đốc Sở Công Thương - Võ Đình Hạnh; Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Nguyễn Văn Hào; Phó Giám đốc Công an tỉnh - Nguyễn Khỏe; Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Dư; Giám đốc Sở Tư pháp - Hà Công Khánh; Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu - Võ Ngọc Thạch; Chủ tịch UBND huyện Tuy An - Huỳnh Văn Khoa; Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa - Nguyễn Lê Vi Phúc; Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - Nguyễn Văn Tĩnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa - Đỗ Văn Cấp; Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa - Nguyễn Bá Khải; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - Nguyễn Quốc Dũng; đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng; đại diện Ban Quản lý dự án 85 - Nguyễn Lê Minh, Phó Trưởng phòng ĐH Dự án 3; cùng trưởng, phó phòng và chuyên viên các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên (tại Báo cáo số 91/BC-SGTVT ngày 20/4/2022), Ban Quản lý dự án 85 (tại Báo cáo số 840/BQL-ĐHDA3 ngày 19/4/2022), Ban Quản lý dự án 7 (tại Báo cáo số 1058/BC-BQLDA7 ngày 19/4/2022), UBND thành phố Tuy Hòa (tại Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 20/4/2022), UBND thị xã Sông Cầu (tại Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 19/4/2022), báo cáo của các cơ quan, địa phương liên quan và ý

kiến của các thành viên tham dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 319 kết luận, chỉ đạo như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã rất tích cực phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc. Tuy nhiên, việc bàn giao hồ sơ, cọc mốc tìm tuyến dự án của các chủ đầu tư vẫn còn chậm, đến nay mới chỉ bàn giao được 4/42,1km (đạt 9,5%) đối với Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và 10/48,052km (đạt 20,8%) đối với Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án của các địa phương. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan và Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án 7 tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án 7 trong suốt quá trình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các nội dung kiến nghị của các Chủ đầu tư.

2. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Thường xuyên cập nhật tình hình triển khai dự án; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án 7 và các đơn vị có liên quan trong quá trình lập hồ sơ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đối với các nội dung có liên quan theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan:

- Phối hợp xác định, thống nhất đối với các mỏ vật liệu, bãi thải; làm đầu mối kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt quy hoạch các mỏ vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu phục vụ dự án.

- Đối với các mỏ vật liệu chưa có trong quy hoạch được duyệt thì tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, thực hiện công tác quản lý giá theo đúng quy định; trường hợp có vi phạm tăng giá vật liệu không đúng quy định thì xem xét xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý nếu vượt quá thẩm quyền.

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp kiểm tra, rà soát, tính toán kỹ về vấn đề thoát lũ, tránh gây ngập úng trong vùng ảnh hưởng của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh thành lập tổ công tác xử lý, giải quyết về đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất để thống nhất chung cho cả dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 của các địa phương còn lại làm cơ sở ban hành Thông báo thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; hướng dẫn các địa phương xác định đơn giá đất bồi thường của dự án; hướng dẫn, phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ Dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Văn bản số 1581/UBND-ĐTĐD ngày 08/4/2022).

6. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Trên cơ sở hướng tuyến đã được thỏa thuận, các địa phương nhanh chóng thống kê vùng bị ảnh hưởng bởi dự án đi qua, dự kiến số hộ, cây trồng, số lượng mộ cần cải táng,...; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, đồng thuận bàn giao mặt bằng để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

- Đối với các địa phương đã nhận bàn giao cọc, mốc GPMB, khẩn trương triển khai công tác xác minh nguồn gốc đất, chuẩn bị các bước lập hồ sơ, thủ tục liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai áp giá ngay khi chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án được ban hành.

- Đối với các địa phương chuẩn bị nhận bàn giao cọc, mốc GPMB các đợt tiếp theo, thực hiện các bước lập hồ sơ, thủ tục để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi được nhận bàn giao cọc, mốc.

- Khẩn trương xác định vị trí, quy hoạch, quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư phù hợp với nhu cầu bố trí tái định cư của dự án; đồng thời, tiến hành thực hiện các bước lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các khu tái định cư để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án khi đủ điều kiện; đảm bảo có đất bố trí tái định cư trong năm 2022.

- Tập trung triển khai ngay các bước lập hồ sơ, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định cư phục vụ dự án.

- Các huyện: Tuy An, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu căn cứ số liệu diện tích đất cần thu hồi, dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn phục vụ các công việc cần triển khai

gửi các Chủ đầu tư dự án để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải nhằm kịp thời phân khai vốn.

7. Đề nghị Ban Quản lý dự án 85 và Ban Quản lý dự án 7:

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết (kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp vượt thẩm quyền) các nội dung sau:

+ Hướng dẫn cụ thể về công tác chỉ định thầu thực hiện các hạng mục thuộc công tác bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án.

+ Ban hành văn bản giao địa phương làm Chủ đầu tư đối với dự án thành phần thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

+ Phê duyệt khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ Dự án địa phương thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định.

+ Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung liên quan về sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

+ Kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Tập đoàn, Tổng công ty EVN, VNPT, Viettel,... khẩn trương và có kế hoạch di dời công trình hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị quản lý đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng (theo chỉ đạo tại điểm i, khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ).

+ Sớm bố trí kinh phí cho các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định.

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án.

- Để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án đảm bảo trước ngày 20/11/2022 đạt 70% khối lượng và hoàn thành trong Quý II/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 14/3/2022), đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (đảm bảo đến ngày 30/4/2022 bàn giao đạt 70% khối lượng trên từng địa phương và đến ngày 30/6/2022 bàn giao đạt 100%). Trong đó, khẩn trương

xác định, bàn giao chính xác tìm tuyến để các địa phương có cơ sở triển khai các hạng mục, công việc thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với các địa phương có liên quan xác định cụ thể các tuyến đường dự kiến mượn tạm để phục vụ thi công; đồng thời, phải ký cam kết với các địa phương về việc xây dựng hoàn trả tuyến đường sau khi không còn sử dụng phục vụ dự án.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán thủy văn, thủy lực phải khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trường, nắm bắt đầy đủ thông tin tình hình mưa lũ thực tế tại địa phương để làm cơ sở tổng hợp số liệu tính toán, đảm bảo cho việc thoát nước, thoát lũ và không được gây ngập úng trong vùng ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát các mỏ vật liệu để đảm bảo đầy đủ về chất lượng, trữ lượng; xác định cụ thể các bãi thải đảm bảo các yêu cầu để phục vụ dự án; tỉnh Phú Yên sẽ không chịu trách nhiệm về việc thiếu hụt vật liệu, diện tích đổ thải sau khi đã cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Chủ đầu tư dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tính toán, cập nhật phần kinh phí vào tổng mức đầu tư của dự án đối với các khoản mục kinh phí: Công tác sửa chữa, duy tu các tuyến đường phục vụ dự án; bồi thường GPMB các mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải phục vụ cho dự án để có cơ sở triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo 319 thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 319; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc phối hợp thực hiện. / *vl*

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- Các sở: GTVT, TNMT, XD, TP, NNPTNT, TC, CT, KHĐT;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND các huyện, Tx, Tp: Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa;
- BQLDA 7, BQLDA 85;
- Các thành viên BCD 319;
- Lưu: VT, Phg, Qvi, Ph_{5.016(2022)}.

TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Hữu Thế

